



FISM

Hoja:	1 de 6
Fecha de Aprobación:	25/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Derogada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero																							Unidad de Medida	Aprobadas							
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
							Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDACTICAS EQUIPADAS, 1 AULA DE MEDIOS Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "TELESICUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE: 300TV1043Y," EN CABECERA MUNICIPAL	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	01/03/2018	10/08/2018	76.46	21/05/2018		2,778,884.42	2,778,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,641.15	617,641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	7.00	
2018	30	047	0001																															ALUMNO	210.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA "TELE-SECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES, CLAVE: 300TV1165F"	300470006	CUIYACHAPA	100.00	21/05/2018	20/07/2018	100.00	11/07/2018	20/09/2018	299,731.22	299,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,731.22	299,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,731.22	299,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2018	30	047	0003																															ALUMNO	30.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "TELE-SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE: 300TV1168C"	300470025	TENXTEPEC	100.00	11/06/2018	21/07/2018	100.00	26/06/2018	06/09/2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018	30	047	0004																															ALUMNO	100.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810, CLAVE: 30EPR3968I"	300470036	XOCOTLA	100.00	09/04/2018	18/05/2018	100.00	24/04/2018	05/07/2018	398,195.38	398,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,195.38	398,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,195.38	398,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018	30	047	0005																															ALUMNO	140.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE: 30EPR2897Y"	300470012	LÁZARO CÁRDENAS	100.00	16/05/2018	25/06/2018	99.99	23/05/2018		431,147.00	431,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,146.00	431,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,128.36	413,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018	30	047	0006																															ALUMNO	120.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "PRIMARIA REVOLUCIÓN, CLAVE: 30EPR0679X"	300470034	XALATLACO	100.00	18/05/2018	25/06/2018	99.99	23/05/2018		433,694.88	433,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,694.00	433,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,379.23	419,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018	30	047	0007																															ALUMNO	120.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE: 30EPR0678Y"	300470033	GONZALO VÁZQUEZ VELA	0.00			0.00			455,764.15	455,764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2018	30	047	0008																															ALUMNO	75.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "TELE-SECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA, CLAVE: 300TV0110W"	300470026	TETELZINGO	100.00	03/05/2018	18/07/2018	100.00	07/05/2018	26/07/2018	596,310.30	596,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,310.30	596,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,310.30	596,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	60.00	
2018	30	047	0010																															ALUMNO	60.00		
SJ	02			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA "TELEBACHILLERATO COSCOMATEPEC, CLAVE: 30ETH0170Q"	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	16/05/2018	25/06/2018	100.00	17/05/2018	20/08/2018	520,612.65	520,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,612.65	520,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,612.65	520,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018	30	047	0011																															ALUMNO	80.00		
SJ	02			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA "PREESCOLAR CELESTIN FREINET, CLAVE: 30EIN0867Z"	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	28/06/2018	15/07/2018	100.00	31/05/2018	14/08/2018	240,807.83	240,807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,807.83	240,807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,807.83	240,807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	60.00	
2018	30	047	0012																															ALUMNO	60.00		
SJ	02			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA "TELEBACHILLERATO COSCOMATEPEC, CLAVE: 30ETH0170Q"	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	04/06/2018	19/07/2018	100.00	21/06/2018	27/08/2018	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2018	30	047	0013																															ALUMNO	50.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

MARIA GUADALUPE VASQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA
COSCOMITEC, VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 75,119,464.00

Hoja: 2 de 6
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN CUAHUTEPEC LA QUINA	300470003	CUAHUTEPEC LA QUINA	0.00			0.00				1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	
2018 30 047 0014																																		a	PERSONA	
SC 03	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCHAPA	300470005	CUCHAPA	70.00	02/09/2018		30.00	18/09/2018			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	750.00	
2018 30 047 0016																																			d	
SC 01	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLA	300470037	ZACATLA	70.00	08/08/2018		30.00	17/08/2018			1,744,573.40	1,744,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,372.02	523,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,372.02	523,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	3,000.00	
2018 30 047 0017																																			d	
SC 01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	300470010	IXTAYUCA (SAN NICOLÁS)	100.00	02/07/2018	11/08/2018	82.97	04/07/2018			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,754.27	829,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,754.27	829,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00	
2018 30 047 0019																																			d	
SC 01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO	300470039	BARRIO NUEVO	0.00			0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
2018 30 047 0020																																			d	
SC 01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUIYACHAPA	300470006	CUIYACHAPA	0.00			0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
2018 30 047 0021																																			e	
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO	300470007	DURAZNILLO	100.00	05/07/2018	06/08/2018	60.30	04/07/2018			146,513.06	146,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,351.05	88,351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,351.05	88,351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	83.33	
2018 30 047 0025																																			b	
SD 02	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZACATLA	300470037	ZACATLA	100.00	01/06/2018	31/07/2018	100.00	06/06/2018	13/08/2018		1,395,681.12	1,395,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,681.12	1,395,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,681.12	1,395,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	896.00	
2018 30 047 0026																																			b	
SD 03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLAPA	300470024	TAMAZOLAPA	100.00	02/07/2018	11/08/2018	100.00	04/07/2018	11/09/2018		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00	
2018 30 047 0027																																			b	
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEPEC LA QUINA	300470003	CUAHUTEPEC LA QUINA	100.00	17/05/2018	30/07/2018	100.00	17/05/2018	27/08/2018		2,995,500.00	2,995,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,500.00	2,995,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,500.00	2,995,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,500,000.00	
2018 30 047 0028																																			b	
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD TOZONGO	300470030	TOZONGO	100.00	25/06/2018	04/08/2018	100.00	25/06/2018	30/08/2018		525,538.54	525,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,538.54	525,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,538.54	525,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	258.33	
2018 30 047 0029																																			b	

SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VÁSQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAFAEL RINCÓN CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

TESORERÍA
COSCOMATEPEC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 75,119,464.00

Hoja: 2 de 6
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
					Físico		Financiero																																			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC				30047001 1	IXTEPEC	30.00	04/06/ 2018		30.00	06/06/ 2018		1,491,523.77	1,491,523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,457.13	447,457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,457.13	447,457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,020.00					
2018 30 047 0030																																			PERSONA	270.00						
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO				30047003 9	BARRIO NUEVO	100.00	16/07/ 2018	15/08/ 2018	30.00	31/07/ 2018		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	583.33					
2018 30 047 0031													700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00					
UB 01 a	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO				30047000 7	DURAZNILLO	100.00	04/06/ 2018	04/07/ 2018	100.00	05/06/ 2018	16/08/ 2018	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50					
2018 30 047 0037													100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00					
UB 01 c	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD XALTENANGO				30047003 5	XALTENANGO	100.00	04/06/ 2018	03/08/ 2018	87.72	05/06/ 2018		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,977.16	1,578,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,977.16	1,578,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00					
2018 30 047 0041													1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,977.16	1,578,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,977.16	1,578,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00					
UB 03 a	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MOYOAPAN CHICO				30047001 5	MOYOAPAN CHICO	100.00	02/07/ 2018	01/08/ 2018	100.00	28/09/ 2018	28/09/ 2018	537,029.00	537,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,029.00	537,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,029.00	537,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.12					
2018 30 047 0039													537,029.00	537,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,029.00	537,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,029.00	537,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00					
DI 04					30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	0.00			0.00			525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	2.00						
2018 30 047 0044	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE												525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00						
DI 01	CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DIOF				30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	48.53	17/05/ 2018		48.53	17/05/ 2018		977,389.28	977,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,389.28	474,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,389.28	474,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00					
2018 30 047 0045													977,389.28	977,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,389.28	474,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,389.28	474,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00					
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.				30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	0.00			0.00			2,253,583.92	2,253,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00					
2018 30 047 0046													2,253,583.92	2,253,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00					
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 30EPH0753A"				30047002 8	TLALTENGO	100.00	01/08/ 2018	20/08/ 2018	87.81	23/08/ 2018		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,356.72	307,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,356.72	307,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00					
2018 30 047 0047													350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,356.72	307,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,356.72	307,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
SJ 02 x	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TERBAEV "XOCOTLA" CLAVE: 30ETH0713T				30047003 6	XOCOTLA	100.00	04/07/ 2018	03/08/ 2018	100.00	13/07/ 2018	27/08/ 2018	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00					
2018 30 047 0048													500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,076.00					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. LAZARO CÁRDENAS				30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	05/06/ 2018	04/08/ 2018	100.00	14/06/ 2018	09/08/ 2018	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00				
2018 30 047 0049													1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

SERAFIN GONZALEZ, SAAVEDRA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VASQUEZ, SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORÍA
COSCOMATEPEC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 75,119,464.00

Hoja: 4 de 6
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																							Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS LAURELES			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	13/08/2018	28/09/2018	62.18	16/08/2018		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,955.59	994,955.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,955.59	994,955.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0050																																	PERSONA	350.00
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN GRANDE			300470016	MOYOAPAN GRANDE	100.00	03/08/2018	12/09/2018	44.18	17/09/2018		672,626.83	672,626.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,211.52	297,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,211.52	297,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0051																																	PERSONA	135.00
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTAYUCA (SAN NICOLÁS)			300470010	IXTAYUCA (SAN NICOLÁS)	100.00	13/06/2018	23/07/2018	100.00	24/07/2018	28/08/2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0052																																	PERSONA	50.00
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. URSULO GALVAN			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	28/06/2018	07/07/2018	98.44	11/06/2018		1,619,245.52	1,619,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,985.54	1,593,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,985.54	1,593,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0053																																	PERSONA	500.00
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO			300470020	POTRERILLO	100.00	28/05/2018	27/06/2018	100.00	24/07/2018	24/07/2018	198,785.02	198,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,785.02	198,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0055																																	PERSONA	100.00
SD 02 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA XANXUANCO			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	05/08/2018	31/08/2018	100.00	30/08/2018	04/09/2018	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0056																																	PERSONA	100.00
SD 01 b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ANTONIO LUNA			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	22/05/2018	31/07/2018	54.46	04/06/2018		2,113,992.54	2,113,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,323.88	1,151,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,323.88	1,151,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0057																																	PERSONA	650.00
SD 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LAS CALLES DE GUADALUPE VICTORIA, JUAN ALDAMA, CALLE ARMES Y ARGUELLES, IGNACIO RAMÍREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	60.00	25/05/2018		60.00	30/05/2018		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0059																																	PERSONA	3,000.00
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE LIC. FRANCISCO ZARCO EN LA CABECERA MUNICIPAL			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	02/07/2018	30/09/2018	30.00	29/06/2018		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0060																																	PERSONA	2,500.00
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA COLONIA URSULO GALVAN			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	0.00			0.00			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2018 30 047 0061																																	PERSONA	500.00
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA COLONIA VILLAS DE BRAVO			300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	22/05/2018	31/07/2018	72.29	05/06/2018		2,714,247.13	2,714,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,243.89	1,962,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,243.89	1,962,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00
2018 30 047 0062																																		

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VASQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 75,119,464.00

Hoja: 5 de 6
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Presupuesto Autorizado: 75,119,464.00				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Derengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Programa Subprograma Tipo				Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Derengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas																

SERAFIN GONZÁLEZ SAavedra
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VÁSQUEZ SAavedra
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 75,119,464.00

Hoja: 6 de 6
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiéndole la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SD 01 b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALATLACO				30047003 4	XALATLACO	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
																																		400.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 79,119,464.0 75,119,464.0 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 35,656,476.51 35,656,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,518,000.23 33,518,000.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VASQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

FORTAMUND

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
Presupuesto Autorizado: 34,926,806.00

Hoja: 1 de 4
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término		
SJ	01																																			
2018	30	047	1003	100.00	14/05/2018	27/07/2018	80.00	04/06/2018		479,000.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,200.00	383,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,324.67	231,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	6.00		
UM	01																																			
2018	30	047	1004	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,100.00		
PM	01																																			
2018	30	047	1005	45.57	15/03/2018		45.57	15/03/2018		2,903,135.60	2,903,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,087.52	1,323,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,087.52	1,323,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
SP	01																																			
2018	30	047	1006	72.39	01/01/2018		69.81	13/02/2018		5,461,444.25	5,461,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,973.73	3,812,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,973.73	3,812,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
SP	02																																			
2018	30	047	1007	100.00	20/02/2018	20/02/2018	100.00	20/02/2018	20/02/2018	233,670.40	233,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,670.40	233,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,670.00	233,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
SP	01																																			
2018	30	047	1008	0.00			0.00			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
SP	02																																			
2018	30	047	1009	86.81	13/02/2018		86.81	13/02/2018		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,881.02	1,909,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,881.02	1,909,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
BM	01																																			
2018	30	047	1010	79.51	13/02/2018		75.04	13/02/2018		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,646.87	262,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,646.87	262,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
FM	04																																			
2018	30	047	1011	10.37	18/05/2018		10.37	18/05/2018		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,112.89	31,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,112.89	31,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
FM	04																																			
2018	30	047	1012	157.37	12/02/2018		61.53	12/02/2018		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,413.99	738,413.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,413.99	738,413.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00		
FM	06																																			
2018	30	047	1013	50.00	26/07/2018		50.00	26/07/2018		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00		

SERAFIN GONZALEZ, SAAYEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

MARIA GUADALUPE VASQUEZ, SAAYEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER.



Hoja: 2 de 4
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

MARIA GUADALUPE VASQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
047 COSCOMATEPEC
FORTAMUNOF
34,926,806.00

Hoja: 3 de 4
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Derengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIC. FERNANDO DE JESÚS CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL	30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	02/07/ 2018	11/08/ 2018	51.95	03/08/ 2018		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.58	93,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.58	93,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00	
2018 30 047 1033																																	
FM 04	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOS NUEVOS TIPO PICKUP DOBLE CABINA Y MOTOCICLETAS AUTOS NUYA	30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	71.95	18/05/ 2018		100.00	18/05/ 2018		345,400.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,400.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,400.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00	
2018 30 047 1034																																	
UM 01	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA	30047003 6	XOCOTLA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,100.00		
2018 30 047 1035																																	
US 01	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	50.00	20/09/ 2018		50.00	20/09/ 2018		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00	
2018 30 047 1037																																	
FM 06	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	91.17	18/06/ 2018		32.37	18/06/ 2018		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,130.00	97,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,130.00	97,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	
2018 30 047 1039																																	
SP 02	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	27/07/ 2018	20/09/ 2018	100.00	27/07/ 2018	20/09/ 2018	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52,000.00	
2018 30 047 1040																																	
FM 06	PROVISIONES (DESPENSAS)	30047000 1	COSCOMATEPEC DE BRAVO	90.00	26/06/ 2018		40.60	26/06/ 2018		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.58	24,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.58	24,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	
2018 30 047 1041																																	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO HUILOTLA-EL OLVIDO	30047001 9	EL OLVIDO (SAN FRANCISCO)	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	590.00		
2018 30 047 1042																																	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ CLAVE: 30C7V000085." EN LA LOCALIDAD EL ASERRADERO	30047004 6	EL ASERRADERO	100.00	01/08/ 2018	31/09/ 2018	46.52	06/08/ 2018		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,344.92	209,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,344.92	209,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00	
2018 30 047 1043																																	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. FELIPE LÓPEZ ARIAS CLAVE: 30EPA0673C" EN LA LOCALIDAD DE TECOAC	30047002 3	TECOAC	0.00			0.00			550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00		
2018 30 047 1044																																	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TENIXTEPEC	30047000 1	TENIXTEPEC	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,155.00		
2018 30 047 1045																																	

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

MARIA GUADALUPE VASQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
CONTRALORIA
COSCOMATEPEC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
047 COSCOMATEPEC
FORTAMUNDF
34,926,806.00

Hoja: 4 de 4
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																																
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO		300470007	DURAZNILLO	50.00	10/09/2018		30.00	11/09/2018		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	180.00
2018	30	047	1047																																PERSONA	315.00		
UM 01				REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTE EN LA COLONIA TENERIA I		300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2018	30	047	1045																																PERSONA	1,500.00		
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XALATLACO		300470034	XALATLACO	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.85	
2018	30	047	1048																																PERSONA	608.00		
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO		300470020	POTRERILLO	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.67	
2018	30	047	1049																																PERSONA	608.00		
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FILO TENXTEPEC		300470025	TENXTEPEC	0.00			0.00			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.86	
2018	30	047	1050																																PERSONA	0.00		
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL ASERRADERO		300470046	ELASERRADERO	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50	
2018	30	047	1051																																PERSONA	218.00		
UM 01				REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO		300470020	POTRERILLO	0.00			0.00			251,640.93	251,640.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2018	30	047	1052																																PERSONA	608.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

34,926,806.0 34,926,806.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,473,411.47 18,473,411.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,321,535.7 18,321,535.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERAFIN GONZALEZ SAavedra
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COSCOMATEPEC, VER.

MARIA GUADALUPE VASQUEZ SAavedra
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

RAFAEL RINCON
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORÍA
COSCOMATEPEC, VER.